

Таблица 1. Отчет по реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Теплосеть" г. Королев МО за 2014 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения по инвестиционной программе	Общий объем финансирования	Финансирование по инвестиционной программе							Фактическое исполнение мероприятия				Примечание (в случае невыполнения мероприятия указать причины невыполнения)	
				Финансирование на 2014 год	Источник финансирования				Финансовое освоение				Этап выполнения работ			
					Кап. вложения в прибыльной составляющей тарифа	Амортизация	Другие источники		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
							Заемные средства	Бюджет						Тариф на подключение		прочие источники (прибыль прошлых лет)
(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)			
1	Прокладка трубопровода теплосети от ТК 1134 до ж/д 34 и замена участка трубопровода теплосети от ж/д 34 к ж/д 36 по ул. Советская мкр. Первомайский,	2014	4 160,00	4 160,00	1 111,62						3 048,38					
2	Перекладка участка трассы от ТК-336 до ТК-322 по проспекту Королева	2015	14 673,00													
3	Перекладка тепловой трассы ГВС по адресу: г.Королев ул. Прудная д.7	2014	695,30	695,30							695,30			511,70		
4	Ремонт теплотрассы на перекрестке пр-т. Космонавтов и ул.Горького	2014	3 392,45	3 392,45							3 392,45			2 715,32		
5	Ремонт теплотрассы отопл. Между ул.Дурылина и ул.Станционной L=400м в 1-тр. D=100	2014	1 838,00	1 838,00							1 838,00			485,94		
6	Перекладка тепловых сетей от ТК 378 по ул. Степана Разина до ж/д 2а по ул. 50 летия ВЛКСМ 2д 133 L=484 п.м.	2014	3 946,31	3 946,31	3 946,31											
7	Перекладка тепловых сетей отопления от ТК-238 до ТК 237 по ул Советская мкр. Первомайский	2014	497,60	497,60	497,60							514,26				
8	Перекладка тепловых сетей ГВС ТК-2 до ТК 5 по ул Мичурина у д.4	2014	833,70	833,70	833,70									861,61		
9	Перекладка тепловых сетей ГВС ТК-994 до ТК 992 по ул Мичурина к школе №3	2014	399,40	399,40	399,40							399,35				
10	Перекладка тепловых сетей ГВС между домами 40-44 и 42-44 по пр. Космонавтов	2014	613,80	613,80	613,80											
11	Перекладка тепловых сетей ГВС подвал ж/д 40 пр. Космонавтов	2014	242,53	242,53	242,53							242,45				
12	Реконструкция теплотрассы отопления от ТК 305 до ТК306 по ул. Сакко и Ванцетти	2014	1 986,06	1 986,06	1 986,06											
13	Перекладка тепловых сетей ГВС ТК-568 до ТК 569 по ул Октябрьская д.10 D125 (104,6 п.м)	2014	1 261,80	1 261,80	1 261,80							1 261,80				
14	Перекладка трубопровода отопления трасса от ТК 477 по ул.Фрунзе D200 (60 п.м)	2014	124,80	124,80	124,80							124,80				
15	Перекладка тр-вода ГВС в подвальном помещении ж/д а по ул. Школьная	2014	220,00	220,00	220,00							220,00				
16	Перекладка тепловых сетей топления, ГВС транзит ул. Ком. лес д.2	2014	587,75	587,75	587,75							587,75				
17	Перекладка теплотрассы отопл. от ТК238 до ТК 237, ул Советская 46	2014	514,26	514,26	514,26											
18	Перекладка трубопроводов ГВС от ж/д 9б до ж/д по пр. Королева 11	2014	306,57	306,57	306,57							312,57				
19	Перекладка теплосети ГВС по ул Горького д3 от ТК 941 до ТК 944	2014	719,00	719,00	719,00											
20	Перекладка теплотрассы от ТК-390 до ТК 394 ул. Коммунальная	2014	1 500,00	1 500,00	1 500,00									758,25		
21	Реконструкция водогрейного котла №4 КВГМ-50 кот. «Самаровка»	2014	12 477,96	12 477,96							12 477,96	14 565,23				
22	Реконструкция водогрейного котла №4 ПТВМ-30М кот. «Новые Подпипки»	2015	22 720,35													
ИТОГО:			73 710,64	36 317,29	14 865,20						12 477,96	8 974,13	18 228,21	5 332,82		

Генеральный директор ОАО "Теплосеть"

Д.В. Новичков

